

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Súpis odpočtov

Úpisy odpočtov									
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	014	61142-1221	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb hladkých 5-10%	4 661,290	m2	1,08			5 034,19
3	014	61242-1221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 5-10%	5 711,227	m2	0,80			4 568,98
6	011	62599-1101pon	Fasáda	1,000	komplet	8 223,17			8 223,17
7	011	62599-1103pon	Strecha	1,000	komplet	10 873,73			10 873,73
8	011	63245-10531	Vyrovnávacia polycementová vrstva	1 189,580	m2	4,59			5 460,17
9	014	63245-1411r	Očistenie podkladu od nášlapných vrstiev včetně lepiacich	1 189,580	m2	3,14			3 735,28
10	011	63248-12131	Penetračný náter pod podlahy	1 189,580	m2	1,93			2 295,89
11	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	8,000	kus	11,44			91,52
13	MAT	553 3198401	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	7,000	kus	25,77			180,39
14	MAT	553 3198601	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	1,000	kus	26,45			26,45
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									40 489,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	211	93199-21231	Výplň dilatčných škár vnútorných podláh s úpravou	49,800	m2	10,91			543,32
18	013	96508-1812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	204,005	m2	2,17			442,69
19	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	10,570	m2	5,81			61,41
23	013	97801-31611	Obrúsenie olejového náteru na vnút.omietkach stien	3 000,000	m2	1,04			3 120,00
24	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	389,606	m2	3,96			1 542,84
26	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,376	t	5,42			26,97
27	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	19,904	t	3,80			75,64
28	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	25,959	t	9,38			243,50
29	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	519,184	t	0,35			181,71
30	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	25,959	t	5,47			142,00
31	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	25,959	t	25,20			654,17
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,155	t	18,34			2,84
33	000	99999-00011	Konstrukcie a práce HSV, HZS T1	1 200,000	hod	7,03			8 436,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									15 473,08
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									55 962,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
34	711	71110-6111	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I0	356,760	m2	11,20			3 995,71
			1.np 342,18 = 342,180						
			2.np 138,26 = 138,260						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									3 995,71
713 - Izolácie tepelné									
37	713	71314-11111	Tepelná izolácie zdravotníckej	1,000	komplet	1 782,88			1 782,88
713 - Izolácie tepelné spolu:									1 782,88
721 - Vnúťorná kanalizácia									
38	721	72110-0902r1	Zdravotníckej-vnúťorná kanalizácia	1,000	komplet	5 109,70			5 109,70
39	721	72110-0902r2	Zdravotníckej-vnúťorný vodovod	1,000	komplet	13 251,84			13 251,84
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:									18 361,54
732 - Strojovne									
43	731	73242-11001	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita	1,000	komplet	274,90			274,90
732 - Strojovne spolu:									274,90
766 - Konstrukcie stolárske									
47	MAT	611 6012801	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa-kovanie a gufa	1,000	kus	62,25			62,25
49	MAT	611 6018603	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa-kovanie, gufa z chodb.strany	1,000	kus	68,76			68,76
766 - Konstrukcie stolárske spolu:									131,01
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
56	771	77157-11011	Montáž podláh gresových protišmykových do cementového lepidla	240,397	m2	14,42			3 466,52
57	MAT	597 6380301	Gresová rektifikovaná dlažba protišmyková, oteruvzdornosť IV	256,882	m2	11,30			2 902,77
58	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	13,319	t	17,61			234,55
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:									6 603,84
773 - Podlahy teracové a syntetické									

Súpis odpočtov

Za rozpočet celkom

179 178,38

SÚPIS ODPOČTOV

Stavba: SŠ VAZOVOVA

Objekt: Fasáda

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: MÚ m.č.Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: SOHO GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 223,172

HSV - Práce a dodávky HSV

7 364,757

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 236,964

7	K	618902051	Očistenie povrchu pieskovcových obkladov otryskaním tlakovou vodou	m2	323,022	5,130	1 657,103
11	K	62246327R	Vyspravenie povrchu opravnou maltou - nesúdržné časti (vyspravky 30%)	m2	268,003	3,720	996,971
12	K	612471100	Penetrácia očisteného povrchu	m2	0,000	1,840	0,000
13	K	622101801a	Mozaiková dekoratívna omietka hr. 1,5 mm	m2	241,550	18,500	4 468,675
15	K	622651111	Náter betónu podatikového pásu fasádnou silikónovou farbou	m2	26,500	4,310	114,215

99 - Presun hmôt HSV

127,793

39	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,968	18,340	127,793
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

858,415

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

858,415

58	K	76763115.R	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 450 mm	m	13,200	7,100	93,720
59	M	6114110600	P3 - Plastové okno jednokridlové sklopné výšky/šírky 450/1200 mm	ks	4,000	64,800	259,200
62	K	7679910096	Osadenie paropriepustnej samolepiacej okennej pásky exterierovej ISO CX	m	63,700	0,900	57,330
63	K	7679910097	Osadenie tesniacej pásky interierovej ISO CX	m	63,700	0,900	57,330
66	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	5,150	9,300	47,895

67	M	55359230115 55	Oceľová mreža pre pivničné okno, rozmer 80x50 cm	ks	8,000	41,700	333,600
68	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,491	1,100	9,340

SÚPIS ODPOČTOV

Stavba: SŠ VAZOVOVA

Objekt: Strecha

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: MÚ m.č.Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: SOHO GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 873,734

PSV - Práce a dodávky PSV

10 873,734

712 - Izolácie striech

2 756,493

9	M	1116325000	Tmel asfaltový ATIS SZ v sudoch do 150kg	t	0,963	900,210	866,902
11	M	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šrób do betónu	ks	4 991,516	0,290	1 447,540
16	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	2 017,029	0,180	363,065
23	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	26,775	2,950	78,986

764 - Konštrukcie klampiarske

8 117,241

36	K	76473111K1	Oplechovanie atík z poplastovaného plechu rš 535 mm	m	264,000	18,440	4 868,160
47	K	76473111K1 2	Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš 340 mm	m	42,000	13,530	568,260
48	K	76439494K1 3	Príponka z pozinkovaného Pz plechu pre uchytenie oplechovania odkvapu	ks	125,000	0,250	31,250
49	K	764761111	Žľaby podokapné hranaté veľkosť 100 x 100 mm	m	51,600	42,270	2 181,132
53	K	76473111K1 6	Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš 475 mm	m	21,000	16,900	354,900
58	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,225	1,950	113,539

Súpis odpočtov

Stavba: Okres: Bratislava, Staré Mesto

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Časť:

Objednávateľ: SS VAZOVOVA

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Jedn.cena	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1			Zemné práce-kanalizácia				
A			Zemné práce-vodovod				
HSV Celkom							
Práce a dodávky PSV							
713			Izolácie tepelné				1 782,88
10	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D63	M	105,000	1,32	166,32
10	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D50	M	105,000	0,95	119,70
11	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D40	M	220,000	0,68	179,52
12	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D32	M	183,000	0,58	127,37
13	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D25	M	212,000	0,47	119,57
14	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D20	M	160,000	0,43	82,56
15	MAT	INF.CENA	Plastové spony na spoje izolácie	KUS	0,000	0,06	0,00
16	MAT	INF.CENA	Montáž tepelnej izolácie , vnút.priemer do 38	M	0,000	2,10	0,00
16	MAT	INF.CENA	Montáž tepelnej izolácie , vnút.priemer 42-70	M	343,000	2,40	987,84
713			Izolácie tepelné				
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				5 109,70
21	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 110	M	360,500	5,78	2 500,43
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 75	M	175,500	2,74	577,04
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 50	M	6,000	1,97	14,18
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 200	M	5,000	11,15	66,90
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 160	M	15,000	7,90	142,20
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 125	M	10,000	6,55	78,60
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 110	M	50,000	5,78	346,80
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 50	M	8,000	2,37	22,75
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 75	M	0,000	3,14	0,00
22	MAT	INF.CENA	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 110	M	0,000	5,18	0,00
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN200	m	5,000	1,24	7,44
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN150	m	15,000	1,24	22,32
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN125	m	10,000	1,24	14,88
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN100	m	438,000	0,89	467,78
24	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN75	m	225,000	0,89	240,30
24	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN50	m	90,000	0,33	35,64
24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	KS	3,000	2,30	8,28
24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 8	KS	3,000	2,90	10,44

24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x1,8	KS	0,000	3,50	0,00
25	MAT	INF.CENA	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	287,00	0,66	227,30
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL900NECO-110	KS	0,000	27,03	0,00
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL900N-75	KS	0,000	39,13	0,00
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL904T-50	KS	0,000	15,42	0,00
24	MAT	INF.CENA	Strešný vtok DN110 s izolačným tanierom HL62/1	KS	0,000	59,40	0,00
24	MAT	INF.CENA	Odvodňovací krúžok d 150mm HL160	KS	0,000	15,20	0,00
24	MAT	INF.CENA	Nadstavec 130mm/d 145mm HL350	KS	0,000	11,70	0,00
24	MAT	INF.CENA	Vetracia sada DN110 HL810-110	KS	0,000	19,24	0,00
24	MAT	INF.CENA	Vetracia sada DN110 HL807-75	KS	0,000	7,25	0,00
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL80.1-50	KS	5,000	46,90	281,40
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL310NG-110	KS	0,000	45,18	0,00
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÝ ŽLAB 2100 mm	KS	0,000	309,00	0,00
24	MAT	INF.CENA	KRYTKA NA ŽLAB 2100 mm	KS	0,000	104,04	0,00
26	MAT	INF.CENA	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	45,00	1,00	45,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

13 251,84

27	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D20	M	0,000	10,50	0,00
28	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D25	M	0,000	14,04	0,00
29	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D32	M	0,000	18,41	0,00
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN15	M	60,000	9,15	658,80
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN20	M	190,000	10,46	2 384,88
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN25	M	180,000	12,90	2 786,40
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN32	M	220,000	14,40	3 801,60
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN40	M	20,000	16,70	400,80
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN50	M	105,000	18,60	2 343,60
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN20 PRE PLYN	M	0,000	11,62	0,00
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN50 PRE PLYN	M	0,000	24,36	0,00
40	721	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	23,000	1,30	35,88
41	721	INF.CENA	Demontáž jestvujúceho vodovodného potrubia	m	23,000	1,80	49,68
42	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,000	0,50	46,20
44	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	0,000	6,10	0,00
45	721	722230101	Armatúry závitové s jedným závitom ventily rohové T66	KUS	0,000	3,90	0,00
51	MAT	INF.CENA06	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	KS	0,000	1,90	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 25	KS	0,000	11,36	0,00
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 25	KS	0,000	3,50	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	KS	0,000	16,56	0,00
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	KS	0,000	4,10	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20	KS	0,000	7,43	0,00
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20	KS	0,000	3,20	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 15	KS	0,000	6,04	0,00

51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 15	KS	0,000	1,90	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	KS	0,000	26,90	0,00
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	KS	0,000	5,40	0,00
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	KS	0,000	44,90	0,00
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	KS	0,000	6,40	0,00
52	721	722239101	Montáž vypúšťacieho ventilu - 1/2"	KUS	0,000	1,90	0,00
53	MAT	722 23-91	Vypúšťací ventil - 1/2"	KUS	0,000	2,80	0,00
52	721	INF.CENA	Montáž vypúšťacieho ventilu - 3/4"	KUS	0,000	3,20	0,00
53	MAT	INF.CENA	Vypúšťací ventil - 3/4"	KUS	0,000	3,40	0,00
55	MAT	INF.CENA	Spätný ventil EA RV277 DN25	KUS	0,000	37,10	0,00
55	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ spätného ventilu EA RV 277 DN25	KUS	0,000	3,50	0,00
55	MAT	INF.CENA	REGULAČNÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ PRE CÍRKULÁCIU DN15	KUS	0,000	103,50	0,00
59	MAT	INF.CENA	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	775,000	0,80	744,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

783 Dokončovacie práce - nátery

0,00

31	783	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	0,000	1,86	0,00
32	783	783424740	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	0,000	0,45	0,00
33	783	783434340	Nátery kovového potrubia chlórkaucukové farby šedej do DN 50 mm 2x email a základný náter	M	0,000	2,30	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety

0,00

65	721	725112331	DITURVITOVÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM)	SUB	0,000	201,30	0,00
65	721	725112331	DITURVITOVÁ WC MISA KOMBI	SUB	0,000	86,70	0,00
66	721	725119205	Montáž zariadení záchodov záchodových mís	KUS	0,000	26,80	0,00
67	721	725212261	UMÝVADLO ŠÍRKY 450 (500) mm S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ VÝTOKOVÚ BATÉRIU S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU	SUB	0,000	25,20	0,00
68	721	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. na skrutky do muriva	SUB	0,000	25,20	0,00
69	721	INF.CENA	VÝLEVKA	SUB	0,000	122,03	0,00
70	721	INF.CENA	MONTÁŽ VÝLEVKY	SUB	0,000	15,90	0,00
71	721	INF.CENA	Batéria nástenná umývadlová	SUB	0,000	25,70	0,00
72	721	725324321	Montáž batérie umývadlovej	SUB	0,000	6,90	0,00
71	721	INF.CENA	Batéria nástenná výlevková	SUB	0,000	25,70	0,00
72	721	725324321	Montáž batérie výlevkovej	SUB	0,000	6,90	0,00
73	721	725820309	Pisoár	KUS	0,000	76,90	0,00
74	721	725820313	Montáž pisoáru	KUS	0,000	19,80	0,00
70	721	INF.CENA	SPRCHOVÁ BATÉRIA NÁSTENNÁ	SUB	0,000	36,90	0,00
70	721	INF.CENA	MONTÁŽ SPRCHOVEJ BATÉRIE	SUB	0,000	3,70	0,00
79	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,50	0,00

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety

PSV Celkom

Celkom bez DPH

20 144,41

Súpis odpočtov

Poradové číslo	Názov zariadenia	Merná jednotka	Počet kusov	jednot. cena	Cena celkom
Dodávka + montáž					274,90
<u>Strojovňa</u>					
1	Obehové čerpadlo typ TPE 80-150/4-S , m=45,75 m ³ /h , h=10,5 m prírubové DN 80 , PN 16/140°C , 3x400V/50Hz , P=3,0 kW , n=180-1710 ot/min	ks	0	2 752,08	0,00
<u>Potrubie</u>					
Potrubie z rúrok hladkých oceľových bezšvových normy 42 0250 akost' 11 353.0					
1	priemer 159/4,5 (DN 150) Koleno 90° 1,5xD z rúrok hladkých oceľových bezšvových normy 42 0250 akost' 11 353.0	bm	0	62,57	0,00
2	priemer 159/4,5 (DN 150) Zmena priemeru potrubia - redukcie	ks	0	60,57	0,00
3	DN 150/80	ks	0	60,57	0,00
<u>Armatúry</u>					
Príruba privarovacia s krkom PN 16/200°C					
1	DN 50	ks	0	6,57	0,00
2	DN 65	ks	0	7,92	0,00
3	DN 80	ks	0	9,58	0,00
4	DN 150	ks	0	21,56	0,00
Uzatváracia klapka bezprírubová , PN 16/130°C					
5	DN 150	ks	0	123,96	0,00
Spätná klapka bezprírubová , PN 16/200°C					
6	DN 150	ks	0	208,33	0,00
Kompenzátor gumový prírubový , PN 16/200°C					
7	DN 80	ks	0	70,83	0,00
Guľový ventil závitový , PN 16/120°C					
8	DN 15	ks	0	14,64	0,00
9	DN 20	ks	0	17,40	0,00
10	DN 25	ks	0	24,90	0,00
	DN 32	ks	0	38,54	0,00
12	DN 40	ks	0	50,63	0,00
13	DN 50	ks	0	70,42	0,00
Prednastaviteľný regulačný ventil priamy STAD , PN 16/120°C					
14	DN 10	ks	0	18,33	0,00
15	DN 15	ks	0	20,73	0,00
16	DN 20	ks	0	21,77	0,00
17	DN 25	ks	0	38,75	0,00
18	DN 32	ks	0	67,19	0,00
Prednastaviteľný regulačný ventil priamy STAF , PN 16/120°C					
19	DN 50	ks	0	124,17	0,00
20	DN 65	ks	0	168,75	0,00
Vypúšťací kohút , PN 16/120°C					
21	DN 15	ks	0	6,15	0,00
Termoregulačný radiátorový ventil priamy TS-90 , PN 10/120°C					
22	DN 10	ks	7	12,40	86,77
23	DN 15	ks	5	12,40	61,98
24	DN 20	ks	0	20,89	0,00
Termoregulačný radiátorový ventil rohový TS-90 , PN 10/120°C					

25	DN 10	ks	0	18,33	0,00
26	DN 15	ks	0	18,33	0,00
27	DN 20	ks	0	25,63	0,00
	Termostatická hlavica				
28	Zebezpečená proti odcudzeniu	ks	0	12,29	0,00
	Nastaviteľná uzatvárateľná radiátorová spojka priama RL-5 , PN 10/120°C				
29	DN 10	ks	0	8,96	0,00
30	DN 15	ks	1	8,96	8,96
31	DN 20	ks	9	13,02	117,19
	Nastaviteľná uzatvárateľná radiátorová spojka rohová RL-5 , PN 10/120°C				
32	DN 10	ks	0	8,96	0,00
33	DN 15	ks	0	8,96	0,00
34	DN 20	ks	0	13,02	0,00
	Spojka závitová				
35	DN 10	ks	0	0,17	0,00
36	DN 15	ks	0	0,24	0,00
37	DN 20	ks	0	0,28	0,00
38	DN 25	ks	0	0,55	0,00
39	DN 32	ks	0	0,74	0,00
40	DN 40	ks	0	0,83	0,00
41	DN 50	ks	0	1,04	0,00

Tepelné izolácie

Tepelná izolácia THERWOOLIN s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou

1	priemer 159mm hr. 40mm (DN 150)	bm	0	14,38	0,00
---	-----------------------------------	----	---	-------	------

Nátery

Nátery oceľového potrubia

1	2x základný (pod izoláciu)	bm	0	1,93	0,00
---	------------------------------	----	---	------	------

Doplňkové stavebné konštrukcie

1	Betónový základ pod navrhované čerpadlá	m ³	0	251,77	0,00
---	---	----------------	---	--------	------

Demontáž

Demontáž strojovne

1	Demontáž obehového čerpadla 150-NTC-175-29-LB-00 , DN 150	ks	0	12,23	0,00
---	---	----	---	-------	------

Demontáž potrubia

Demontáž potrubia

1	do DN 150	bm	0	1,63	0,00
---	-----------	----	---	------	------

Demontáž armatúr

Demontáž prírubových armatúr

1	DN 150	ks	0	13,96	0,00
---	--------	----	---	-------	------

Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi

2	do DN 25	ks	0	3,17	0,00
---	----------	----	---	------	------

3	nad DN 25 do DN 40	ks	0	4,31	0,00
---	--------------------	----	---	------	------

Cena celkom

274,90